

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়ঃ ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

ক. ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের ধরন	প্রকল্প সংখ্যা	২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে বরাদ্দ			ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার
			মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	
১.	পেট্রোবাংলা'র বিনিয়োগ প্রকল্প	২৫টি	৭৯৩৯১	৩০৬৬৯	৪৮৭২২	২৩২১৬.৯২	১৪৫০৮.৬২	৮৭০৮.৩০	২৯.২৪%
২.	পেট্রোবাংলা'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প	২টি	৭৬৪৯	৭৬৪৯	০	৭৮১.৫১	৭৮১.৫১	০	১০.২২%
৩.	পেট্রোবাংলা'র কারিগরি প্রকল্প	২টি	১৪৯৪	৪১৫	১০৭৯	৩৫৩.৮৭	৯.৩৩	৩৪৪.৫৪	২৩.৬৯%
	উপমোট	২৯টি	৮৮৫৩৪	৩৮৭৩৩	৪৯৮০১	২৪৩৫২.৩০	১৫২৯৯.৪৬	৯০৫২.৮৪	২৭.৫১%
৪.	জিএসবি'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প	১টি	১৩০০	১৩০০	০	২১৫.৩৩	২১৫.৩৩	০	১৬.৫৬%
৫.	জিএসবি'র কারিগরি প্রকল্প	১টি	১৯০	০	১৯০	৯০.০০	০	৯০.০০	৪৭.৩৭%
	উপমোট	২টি	১৪৯০	১৩০০	১৯০	৩০৫.৩৩	২১৫.৩৩	৯০.০০	২০.৪৯%
৬.	জ্বাখস বিভাগের কারিগরি প্রকল্প (হাইড্রোকার্বন ইউনিট)	১টি	১০৬০	৬০	১০০০	৩৩০.০২	১৮.৪১	৩১১.৬১	৩১.১৩%
৭.	বিইআরসি'র কারিগরি প্রকল্প	১টি	৩৭০	৫০	৩২০	৬৪.৪২	৪.১৭	৬০.২৫	১৭.৪১%
৮.	বিপিসি'র বিনিয়োগ প্রকল্প	৩টি	১৭৮০০	১৮০০	১৬০০০	৪৪.১০	৪৪.১০	০	০.২৫%
৯.	বিপিআই এর বিনিয়োগ প্রকল্প	১টি	১	১	০	০	০	০	০
	মোট	৩৭টি	১০৯২৫৫	৪১৯৪৪	৬৭৩১১	২৫০৯৬.১৭	১৫৫৮১.৪৭	৯৫১৪.৭০	২২.৯৭%

খ. ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অবমুক্তিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের ধরন	প্রকল্প সংখ্যা	২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত অবমুক্তি			বরাদ্দের বিপরীতে অবমুক্তির শতকরা হার	অবমুক্তির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার
				মোট	জিওবি	পিএ		
১.	পেট্রোবাংলা'র বিনিয়োগ প্রকল্প	২৫টি	৭৯৩৯১	১৭০৬৬.৮০	৮৩৫৮.৫০	৮৭০৮.৩০	২১.৫০%	১৩৬.০৪%
২.	পেট্রোবাংলা'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প	২টি	৭৬৪৯	৭৪.৫০	৭৪.৫০	০	০.৯৭%	১০৪৯%
৩.	পেট্রোবাংলা'র কারিগরি প্রকল্প	২টি	১৪৯৪	৪৪৩.৫৪	৯৯.০০	৩৪৪.৫৪	২৯.৬৯%	৭৯.৭৮%
	উপমোট	২৯টি	৮৮৫৩৪	১৭৫৮৪.৮৪	৮৫৩২.০০	৯০৫২.৮৪	১৯.৮৬%	১৩৮.৪৮%
৪.	জিএসবি'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প	১টি	১৩০০	৫৫৮.০০	৫৫৮.০০	০	৪২.৯২%	৩৮.৫৯%
৫.	জিএসবি'র কারিগরি প্রকল্প	১টি	১৯০	৯০.০০	০	৯০.০০	৪৩.৬৯%	১০০%
	উপমোট	২টি	১৪৯০	৬৪৮.০০	৫৫৮.০০	৯০.০০	৪৩.৪৯%	৫৪.৭২%
৬.	জ্বাখস বিভাগের কারিগরি প্রকল্প (হাইড্রোকার্বন ইউনিট)	১টি	১০৬০	৩৫৬.৬১	৪৫.০০	৩১১.৬১	৩৩.৬৪%	৯২.৫৪%
৭.	বিইআরসি'র কারিগরি প্রকল্প	১টি	৩৭০	৭২.৭৫	১২.৫০	৬০.২৫	১৯.৬৬%	৮৮.৫৫%
৮.	বিপিসি'র বিনিয়োগ প্রকল্প	৩টি	১৭৮০০	০	০	০	০	০
৯.	বিপিআই এর বিনিয়োগ প্রকল্প	১টি	১	০	০	০	০	০
	মোট	৩৭টি	১০৯২৫৫	১৮৬৬২.২০	৯১৪৭.৫০	৯৫১৪.৭০	১৭.০৮%	১৩৪.৪৮%

গ. ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতির হারের মধ্যে তুলনাঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ-বছর	এডিপিতে বরাদ্দ			বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি			অগ্রগতির শতকরা হার	অগ্রগতির শতকরা হারের হ্রাস/বৃদ্ধি
	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
২০১০-২০১১	৮৭৭৮৩	৬৯৭২২	১৮০৬১	১২৯৭৫.০১	৮৮৮৪.৩৩	৪০৯০.৬৮	১৪.৭৮%	
২০১১-২০১২	১০৯২৫৫	৪১৯৪৪	৬৭৩১১	২৫০৯৬.১৭	১৫৫৮১.৪৭	৯৫১৪.৭০	২২.৯৭%	(+) ৮.১৯%

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে জিএসবি'র প্রকল্পসমূহঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের)
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
১.	ক. কারিগরি সহায়তা প্রকল্প							
১.	এনহেন্সিং ইনস্টিটিউশনাল সার্পোর্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব জিএসবি ফর মিটিগেশন অব জিওহ্যাজার্ড ইন বাংলাদেশ (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২)	অনু	৪৪০ (৩৯০)	৩০০ (৩০০)	৬৮.১৮%	১৯০ (১৯০)	৯০.০০ (৯০.০০) ৪৭.৩৭%	৮৮.৬৪% (৮৭.০৫%)
	খ. জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প							
২.	স্ট্রেন্গেনিং দি রিসার্চ এন্ড এক্সপ্লোরেশন ক্যাপাবিলিটিজ অব জিএসবি (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২)	অনু	৩৮২৩ (৩৫২)	১৫৫৩.১২ (-)	৪০.৬৩%	১৩০০ (-)	২১৫.৩৩ (০) ১৬.৫৬%	৬৭.০০% (৬৭.০০%)
	মোট		৫৮৬১ (৭৬২)	১৮৫৩ (৩০০)		১৪৯০ (১৯০)	৩০৫.৩৩ (৯০.০০) ২০.৪৯%	-

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে এ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ১টি টিএ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের)
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
১.	স্ট্রেন্গেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট (২য় পর্যায়) (১.১.০৬-৩১.১২.১২)	অনু	৩৬৯৮ (৩২৪৮)	১৪৯৫.৮১ (১২৩৭.৬০)	৪০.৪৫%	১০৬০ (১০০০)	৩৩০.০২ (৩১১.৬১) ৩১.১৩%	৪৯.৩৭% (৪৫.৮৮%)

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে বিপিসি'র ৩টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের)
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
	নতুন প্রকল্প							
১.	ইনস্টলেশন অব সিঞ্জোল পয়েন্ট মুরিং (০১.৩.১০-৩১.১২.১২)	অনু	৯৫৪২৮ (৯২৯৯৬)	৮৩৫.৭৮ (৭৬৪.৪২)	০.৮৮%	১৬৫০০ (১৬০০০)	০.৯০ (০) ০.০০৫%	০.৮৮% (০.৮৮%)
২.	কনস্ট্রাকশন অব এভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটি এ্যাট সিলেট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (০১.০১.১০- ৩০.৬.১২)	অনু	৪১৪৬ (২৬৯৪)	২৭১.০০ (-)	৬.৫৪%	৮০০ (-)	৪০.২০ (০) ৫.০৩%	৭.৩৮% (৭.৩৮%)
৩.	কনস্ট্রাকশন অব এমএস স্টোরেজ ট্যাংক (১৭৫০০ ঘনমিটার ফ্ল্যাটিং রোফ) এ্যাট ইআরএল (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২)	অনু	২১৫০ (১৪০২)	৯৪.৫০ (-)	৪.৪%	৫০০ (-)	৩.০০ (০) ০.৬০%	০
	মোট		১০১৭২৪ (৯৭০৯২)	১২০১.২৮ (৭৬৪.৪২)		১৭৮০০ (১৬০০০)	৪৪.১০ (০) ০.২৫%	-

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে বিইআরসি'র ১টি টিএ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের)
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
১.	টিএ প্রজেক্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলাটরি কমিশন (০১.৯.০৮-৩০.৬.১২)	অনু	১০৬২ (৮৯৬)	৪৬৯.৩৮ (৩৮২.৫৪)	৩৯.৮১%	৩৭০ (৩২০)	৬৪.৪২ (৬০.২৫) ১৭.৪১%	৫০.১৯% (৪৯.৩২%)

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে বিপিআই এর ১টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের)
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
১.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা সম্প্রসারণ (০১.০১.১০-৩১.১২.১১)	অনু	৫৭৯ (০)	৪.৯০ (-)	০.৮৩%	১ (-)	-	-

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে পেট্রোবাংলা'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের)
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
ক.	বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহঃ							
	চলতি প্রকল্পঃ							
১.	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্গেনিং প্রকল্প (সং) (১.৭.০৩- ৩১.১২.১১)	অনু	২৫৬৫০ (২৩৬২৫)	২০১৬৪.৬৫ (০)	৭৮.৬১%	৫০০ (০)	১৭২.০০ (০) ৩৪.৪০%	৭৯.২৯% (৭৮.৬১%)
২.	মোবারকপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (১.১.০৬- ৩১.১২.১১) (সং)	অনু	৮৯২৬ (৬১৮৪)	১৮১৮.৩৮ (০)	২০.৩৭%	১০০০ (০)	৩৩৬.৩২ (০) ৩৩.৬৩%	২৪.১৪% (২৪.১০%)
৩.	মুচাই ও আশুগঞ্জ এ কম্প্রসার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (১.১.০৬-৩০.৬.১৩)	অনু	৩০৪০৮ (২০৯২৭)	৮০২.৮২ (৩৮৮.০৮)	২.৬৪%	৭৭০০ (৭৫০০)	১২৭.৭০ (৫৭.৯৮) ১.৬৬%	৩.০৬% (৩.০৫%)
৪.	মনোহরদী-ধনুয়া-এলেঞ্জা-যমুনা সেতুর পূর্বপাড় গ্যাস সঞ্চালন লুপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১.১.০৬- ৩১.১২.১২)	অনু	৮৩৪৬২ (৫১৮৩৩)	৩১৬৪১.০৫ (১৭৪৬৪.১৬)	৩৭.৯১%	৮০০ (৭০০)	১৯২৭.৩৪ (১৩৮২.০৫) ২৪০.৯২%	৪০.২২% (৪০.২০%)
৫.	এপ্রাইজাল এন্ড ফিল্ড ডেভেলপমেন্ট (৩-ডি সাইসমিক সার্ভে) (সংশোধিত) (রশিদপুর, তিতাস, কৈলাশটিলা, সিলেট এবং বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডস) (মোট ১৬৪৪০, পিএ ৮১০০ লক্ষ টাকা) (১.১.০৬-৩১.১২.১২)	অনু	বিজিএফসি এল ৭৮৪৫ (৪২০০)	৩০৪১.৮৯ (২৪৭৮.৫৫)	৩১.৮০%	১১৭৫ (৪২৫)	৩৪৮.০৭ (৩৪৮.০৭) ২৯.৬২%	৪৪.৩৮% (৪২.৮২%)
			এসজিএফএ ল ৮৫৯৫ (৩৯০০)	৬৮০৯.৯১ (৩৭৫৯.২১)	৮৫.৫২%	৭৫০ (০)	৩০৯.৯৩ (০) ৪১.৩২%	৮৯.২৬% (৮৯.২৪%)
৬.	যমুনা সেতুর পশ্চিমপাড়-নলকা, হাটিকুমরুল- দৈশ্বরদী-ভেড়ামারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (১.৭.০৬ - ৩০.৬.১১)	অনু	৬২৮৭০ (৩৪২১৮)	৪৫৯৪৩.৮৭ (২৭০৪৪.৬৬)	৭৩.০৮%	৫৮০০ (৫০০০)	১৪৬০.৯২ (৮১৫.২৮) ২৫.১৯%	৭৫.৪০% (৭৫.৪০%)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
৭.	বনপাড়া-রাজশাহী গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (১.৭.০৬ – ৩১.১২.১২)	অনু	১৬১৫২ (৭৬২৯)	৮০১০.৪০ (৩৬৭৬.৮৭)	৪৯.৫২%	৩১০০ (২৩০০)	৪৬.২৮ (১৩.৭৬) ১.৪৯%	৪৯.৮৮% (৪৯.৮৫%)
৮.	রাজশাহী শহর তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১.৭.০৬ - ৩১.১২.১১) (সং)	অনু	১০৫০০ (৪৫৭২)	৯০১৫.৫৩ (৪৩৭২.১০)	৯৫.৩১%	৭০০ (০)	১৮৭.০০ (০) ২৬.৭১%	৯৮.৫৮% (৯৭.৫৮%)
৯.	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স (১.৭.০৬ - ৩০.৬.১২)	সং অনু	১৩৪০ (১১১৩)	১০৩৩.৫৩ (৯১০.৬৮)	৫৪.৬৮%	২৫০ (২০০)	১৬.৯৭ (০) ৬.৭৯%	৫৫.৯৫% (৫৪.৬৮%)
১০.	ভেড়ামারা-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (০১.৭.০৭-৩০.৬.১২)	অনু	৬৮৫২৯ (৩২৫৯৪)	৪৩২১৪.৭৪ (৩০৬২৭.৪৫)	৬৩.০৬%	১০৫০০ (৫০০০)	৯৫৬২.৭০ (১১৩৮.৪৩) ৯১.০৭%	৭৭.০১% (৭৬.৫২%)
১১.	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন (০১.৯.০৭-৩১.১২.১২)	অনু	৭০১৭ (৪৮১৭)	৩২৪১.৯৪ (০)	৪৬.২০%	১৫৫০ (০)	১১২.১২ (০) ৭.২৩%	৪৮.২০% (৪৭.২০%)
১২.	বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (০১.৭.০৭-৩১.১২.১২)	অনু	৬৮৫৪৬ (৪২৯২৬)	৩৯৩৫.৮৬ (২৮২.৮৩)	৫.৭৯%	১৬৫০০ (১৫০০০)	৫৭৫৪.৭১ (৪৫৪৩.৮২) ৩৪.৮৮%	১৪.১৯% (৬.৭৮%)
১৩.	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (০১.৭.০৮-৩১.৩.১২)	অনু	৬৮৬৯ (৫৩৩৯)	৩০২৮.৮৫ (০)	৪৪.১০%	২৩১৭ (০)	৫১.২৫ (০) ২.২১%	৪৪.৮৫% (৪৪.৭৫%)
১৪.	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (০১.৭.০৮-৩১.১২.১১)	অনু	৭৩৬৫ (৫৪৭৭)	৪৬৮০.৫৯ (০)	৬৩.৫৫%	৬৬৫ (০)	৪২৮.৮১ (০) ৬৪.৪৮%	৬৯.৩৭% (৬৫.১৫%)
১৫.	শ্রীকাইল তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন (কূপ # ২) প্রকল্প (০১.৭.০৮-৩১.১২.১১)	অনু	৮১১২ (০)	২৪২৮.৭৩ (০)	২৯.৯৪%	১৩০০ (০)	৫৯.২৯ (০) ৪.৫৬%	৩০.৬৭% (৩০.৫৭%)
১৬.	নবীগঞ্জ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২) (সং)	অনু	৩৭৫৪ (২৪৯৫)	২১৪৯.৩৬ (০)	৪৮.৭৩%	৭০০ (০)	৯২.৮৬ (০) ১৩.২৭%	৫০.৮৪% (৫০.৭৭%)
১৭.	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন (০১.০১.১০-৩০.৬.১৪)	অনু	১০০০০০ (৮১০০০)	১০০.৬৭ (০)	১.৯৩%	৩৯০ (৩৫০)	২৫১.৬২ (২৩৯.২৬) ৬৪.৫২%	২.০৬% (২.০৬%)
১৮.	সাপ্লাই ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট অব টিজিটিডিসিএল (০১.০১.১০-৩১.১০.১২)	অনু	৫৫৫২ (৩৪৭০)	৬৭.৫৮ (০)	১.২২%	৪৯৭ (২৪৭)	১৭১.৮৭ (১৬৯.৬৫) ৩৪.৫৮%	৪.৩২% (৩.০৬%)
১৯.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (০১.০১.১০-৩১.১২.১২)	অনু	৫৩০৫৪ (২৮০০০)	১৫১.৮৬ (০)	০.২৯%	১২৮০০ (১২০০০)	১০.৫০ (০) ০.০৮%	০.৩১% (০.৩১%)
২০.	গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন প্রকল্প (আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ) (০১.০১.১০-৩০.৬.১২) (সং)	অনু	৭২৬৫৯.৫৭ (-)	১৬.৮১ (০)	০.০২%	১০ (০)	৬.৩৯ (০) ৬৩.৯০%	০.০৩% (০.০২%)
২১.	২-ডি সিসমিক সার্ভে আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম (০১.০১.১০-৩০.৬.১৩)	অনু	২৩০২৮ (১৯৪৭২)	১৭২.১০ (০)	-	৪০০ (০)	-	-

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বেঃ মুদ্রা)	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বেঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
২২.	অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম (বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ৫টি কুপ খনন ও ১টি কুপের ওয়ার্কওভার (০১.০১.১০-৩০.৬.১৩) মোট ৭৬৫০০ (বেঃ মুদ্রা ৬২৭৭১)	বিজিএফসিএল অংশ		১৩২.৫৬ (০)	১.৩৭%	৫১৪ (০)	১৭.৬৬ (০) ৩.৪৪%	১২.৬০% (১০.৫৯%)
		অনু	৬৪৫০০ (০)					
		এসজিএফএল অংশ		১১৮.৯৬ (০)	২.৮৭%	১৮৬ (০)	৪৬৭.৩১ (০) ২৫১.২৪%	৫.৮৬% (৫.৮৩%)
		অনু	১২০০০ (০)					
২৩.	সালদা ৩.৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ ৪.৫ গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন (০১.০১.১০-৩০.৬.১২)	অনু	৩০৫৬৪ (২৪০২৮)	১১৮৯৭.২৬ (০)	৩৮.৯৩ %	৭৫০০ (০)	২৫১.০২ (০) ৩.৩৫%	৩৯.৭৫% (৩৯.৬২%)
২৪.	কমপেন্ডেশন প্যাকেজ ফর এ রিহ্যাবিলাইটেটিং দ্যা এ্যাক্কেটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) (০১.১২.১০-৩১.১২.১১)	অনু	১৯০৫৩ (০)	১৯০০০ (০)	-	১ (০)	-	-
২৫.	চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (১.৭.০৬- ৩০.৬.১৩)	অনু	৭৭৯২ (৩৭২২)	৭৫৪.২৪ (০)	৯.৬৮%	১৭৮৬ (০)	১০৪৬.২৮ (০) ৫৮.৫৮%	২৩.১১% (২৩.০৬%)
	উপমোট (বিনিয়োগ প্রকল্প)		৮১৫৩৫১ (৫২০২৩৭)			৭৯৩৯১ (৪৮৭২২)	২৩২১৬.৯২ (৮৭০৮.৩০) ২৯.২৪%	
খ.	জেডিসিএফডুস্ত প্রকল্পঃ							
২৬.	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স (০১.৭.০৮-৩০.৬.১২) (সং) মোট ৩২৩২০	বাপেক্স অংশ		১৪৯৭৯.৪৪ (০)	৬৮.৭১%	৫১০০ (০)	৪৩.১৩ (০) ০.৮৫%	৬৮.৯১% (৬৮.৯১%)
		অনু	২০০০০ (০)					
		কেজিডিসিএল অংশ		৫৭১৯.২৭ (০)	৫৪.৫৭%	২৪০০ (০)	৭২১.৮৫ (০) ৩০.০৮%	৬১.৪৬% (৬১.৪৪%)
		অনু	১৪০০০ (০)					
	উপমোট		৩৪০০০ (২৬৫১০)	২০৬৯৮.৭১		৭৬৪.৯৮ (০) ১০.২০%	-	-
২৭.	টি এ টু রিভিউ দ্যা এপ্রোচ ফর ইনক্রিজিং দ্যা এফিসিয়েন্সি অব গ্যাস ইউটিলাইজেশন ইন সারটেইন মেজর ইউজারস (০১.৭.১০-৩০.৬.১২)	অনু	৪২২ (১৯৩)	০.৭৩ (০)	০.১৭%	১৬.৫৩ (০) ১১.০৯%	৪.০৯% (৩.৯৫%)	৩.৫৬% (২.৫৩%)
	মোট		৩৪৪২২.০০ (২৬৭০৩)			৭৬৪৯ (০)	৭৮১.৫১ (০) ১০.২২%	-
গ.	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ							
	চলতি প্রকল্প							
২৮.	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন অব মিনিষ্ট্রি অব পাওয়ার, এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস, পেট্রোবাংলা এন্ড ইটস কোম্পানীজ (সং) (১.৭.০৬-৩০.৬.১২)	অনু	৯৭২.১৬ (৬১২)	২৮১.৮৮ (০)	২৮.৯৯%	৬৮৯ (৪৯০)	১৮৭.৩২ (১৮৩.৬০) ২৭.১৯%	৫৬.১৭% (৫৬.১০%)
২৯.	টি এ ফর স্ট্রেন্গেনিং প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব ইএমআরডি এবং পেট্রোবাংলা গ্রুপ (সং) (০১.১০.০৭ -৩১.১২.১২)	অনু	২২০৭ (১৬০২)	৩৩৮.১০ (২১৯.৪৬)	৩২%	৮০৫ (৫৮৯)	১৬৬.৫৫ (১৬০.৯৪) ২০.৬৯%	৪২.৫৫% (৩৬.৬৫%)
	উপমোট		৩১৭৯ (২১৮৯)			১৪৯৪ (১০৭৯)	৩৫৩.৮৭ (৩৪৪.৫৪) ২৩.৬৯%	-
	সর্বমোট		৮৫২৯৫২ (৩১৮৯৯৩)			৮৮৫৩৪ (৪৯৮০১)	২৪৩৫২.৩০ (৯০৫২.৮৪) ২৭.৫১%	-

স্বাক্ষরিত/-

২৫.০১.২০১২

(ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন)

সিনিয়র সহকারী প্রধান