

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের ধরন	প্রকল্প সংখ্যা	২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			জুন ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়			বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার
			মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	
১.	পেট্রোবাংলা'র বিনিয়োগ প্রকল্প	২৬টি	৮২৯৯৪	৬৯১৭২	১৩৮২২	৮২৬৯১.৮৯	৬৮৬১৭.২৮	১৪০৭৪.৬১	৯৯.৬৪%
২.	পেট্রোবাংলা'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প	২টি	১৫৩০০	১৫৩০০	০	১২২৯৪.৪২	১২২৯৪.৪২	০	৮০.৩৬%
৩.	পেট্রোবাংলা'র কারিগরি প্রকল্প	২টি	৮৭৪	১২০	৭৫৪	১৮১.২৮	৫৮.৮৮	১২২.৪০	২০.৭৪%
	উপমোট	৩০টি	৯৯১৬৮	৮৪৫৯২	১৪৫৭৬	৯৫১৬৭.৫৯	৮০৯৭০.৫৮	১৪১৯৭.০১	৯৫.৯৭%
৪.	জিএসবি'র বিনিয়োগ প্রকল্প	১টি	১৬৪	১৬৪	০	১৪৩.৭৬	১৪৩.৭৬	০	৮৭.৬৬%
৫.	জিএসবি'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প	১টি	২০০৪	২০০৪	০	১৩১৫.৯৩	১৩১৫.৯৩	০	৬৫.৬৬%
৬.	জিএসবি'র কারিগরি প্রকল্প	১টি	১৫০	০	১৫০	১৫০.০০	০	১৫০.০০	১০০%
	উপমোট	৩টি	২৩১৮	২১৬৮	১৫০	১৬০৯.৬৯	১৪৫৯.৬৯	১৫০.০০	৬৯.৪৪%
৭.	জ্বালানী বিভাগের কারিগরি প্রকল্প (হাইড্রোকার্বন ইউনিট)	১টি	১০৭৫	৭৫	১০০০	৮৭০.৩১	৬২.৪৩	৮০৭.৮৮	৮০.৯৬%
৮.	বিইআরসি'র কারিগরি প্রকল্প	১টি	২৬১	২৭	২৩৪	১২৯.২৭	২০.১৮	১০৯.০৯	৪৯.৫৩%
৯.	বিপিসি'র বিনিয়োগ প্রকল্প	৩টি	১৬৬৯	১৬৯	১৫০০	১২০৯.১৫	৪৬৩.৮৩	৭৪৫.৩২	৭২.৪৫%
১০.	বিপিআই এর বিনিয়োগ প্রকল্প	১টি	৫	৫	০	৪.৯০	৪.৯০	০	৯৮%
	মোট	৩৯টি	১০৪৪৯৬	৮৭০৩৬	১৭৪৬০	৯৮৯৯০.৯১	৮২৯৮১.৬১	১৬০০৯.৩০	৯৪.৭৩%

খ. ২০১০-১১ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অবমুক্তিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের ধরন	প্রকল্প সংখ্যা	২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ২০১১ পর্যন্ত অবমুক্তি			বরাদ্দের বিপরীতে অবমুক্তির শতকরা হার	অবমুক্তির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার
				মোট	জিওবি	পিএ		
১.	পেট্রোবাংলা'র বিনিয়োগ প্রকল্প	২৬টি	৮২৯৯৪	৮৩০৭৩.৪৭	৬৮৯৯৮.৮৬	১৪০৭৪.৬১	১০০.১৫%	৯৯.৫৪%
২.	পেট্রোবাংলা'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প	২টি	১৫৩০০	১৩২২৮.০০	১৩২২৮.০০	০	৮৬.৪৬%	৯২.৯৪%
৩.	পেট্রোবাংলা'র কারিগরি প্রকল্প	২টি	৮৭৪	২৩২.৬৫	১১০.২৫	১২২.৪০	২৬.৬২%	৭৭.৯২%
	উপমোট	৩০টি	৯৯১৬৮	৯৬৫৩৪.১২	৮২৩৩৭.১১	১৪১৯৭.০১	৯৭.৩৪%	৯৮.৫৮%
৪.	জিএসবি'র বিনিয়োগ প্রকল্প	১টি	১৬৪	১৬৪.০০	১৬৪.০০	০	১০০%	৫৬.৯০%
৫.	জিএসবি'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প	১টি	২০০৪	১৭৩৮.০০	১৭৩৮.০০	০	৮৬.৭৩%	৬৬.৫৩%
৬.	জিএসবি'র কারিগরি প্রকল্প	১টি	১৫০	১৫০.০০	০	১৫০.০০	১০০%	১০০%
	উপমোট	৩টি	২৩১৮	২০৫২.০০	১৯০২.০০	১৫০.০০	৮৮.৫২%	৭৮.৪৪%
৭.	জ্বালানী বিভাগের কারিগরি প্রকল্প (হাইড্রোকার্বন ইউনিট)	১টি	১০৭৫	৮৮২.৮৮	৭৫.০০	৮০৭.৮৮	৮২.১৩%	৯৮.৫৮%
৮.	বিইআরসি'র কারিগরি প্রকল্প	১টি	২৬১	১৩৬.০৯	২৭.০০	১০৯.০৯	৫২.১৪%	৯৪.৯৯%
৯.	বিপিসি'র বিনিয়োগ প্রকল্প	৩টি	১৬৬৯	৯১২.৩২	১৬৭.০০	৭৪৫.৩২	৫৪.৬৬%	১৩২.৫৪%
১০.	বিপিআই এর বিনিয়োগ প্রকল্প	১টি	৫	৫	০	০	১০০%	৯৮%
	মোট	৩৯টি	১০৪৪৯৬	১০০৫২২.৪১	৮৪৫১৩.১১	১৬০০৯.৩০	৯৬.২০%	৯৮.৪৮%

গ. ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতির হারের মধ্যে তুলনাঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ-বছর	আরএডিপিতে বরাদ্দ			বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি			অগ্রগতির শতকরা হার	অগ্রগতির শতকরা হারের হাস/বৃদ্ধি
	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		
২০০৯-২০১০	১০৯২৩৫	৬৬২৪০	৪২৯৯৫	১৩৬৭৫৬.৯৬	৭২৮৫৮.০০	৬৩৮৯৮.৯৬	১২৫.২০%	(-) ৩০.৪৭%
২০১০-২০১১	১০৪৪৯৬	৮৭০৩৬	১৭৪৬০	৯৮৯৯০.৯১	৮২৯৮১.৬১	১৬০০৯.৩০	৯৪.৭৩%	

২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপিতে জিএসবি'র প্রকল্পসমূহঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	জুন ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের)
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
ক. বিনিয়োগ প্রকল্প								
১.	বাংলাদেশের উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও দুর্যোগপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ (১.৭.০৬-৩০.৬.১১)	সং অনু	১৫৯৮ (২০)	১৪২৬.৮৪ (০)	৮৯.২৯%	১৬৪ (০)	১৪৩.৭৬ (০) ৮৭.৬৬%	১০০% (৯৫.১৩%)
খ. কারিগরি সহায়তা প্রকল্প								
২.	এনহেন্সিং ইনস্টিটিউশনাল সার্পোর্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব জিএসবি ফর মিটিগেশন অব জিওহ্যাজার্ড ইন বাংলাদেশ (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২)	অনু	৪৪০ (৩৯০)	১৫০ (১৫০)	৩৪.০৯%	১৫০ (১৫০)	১৫০ (১৫০) ১০০%	৬৮.১৮% (৬৪.৯০%)
গ. জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প								
৩.	স্ট্রেন্জেনিং দি রিসার্চ এন্ড এক্সপ্লোরেশন ক্যাপাবিলিটিজ অব জিএসবি (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২)	অনু	৩৮২৩ (৩৫২)	২৩৭.১৯ (০)	৬.৭৬%	২০০৪ (০)	১৩১৫.৯৩ (০) ৬৫.৬৬%	৪০.৬৩% (৩৬.৪৫%)
		মোট	৫৮৬১ (৭৬২)			২৩১৮ (১৫০)	১৬০৯.৬৯ (১৫০) ৬৯.৪৪%	-

২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপিতে এ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ১টি টিএ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (পিএ)	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	জুন ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
১.	স্ট্রেন্জেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট (২য় পর্যায়) (১.১.০৬-৩১.১২.১১)	অনু	৩৬৯৮ (৩২৪৮)	৬২৫.৫০ (৪২২.৫২)	১৬.৯১%	১০৭৫ (১০০০)	৮৭০.৩১ (৮০৭.৮৮) ৮০.৯৬%	৪০.৪৫% (৩৪.১৫%)

২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপিতে বিপিসি'র ৩টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (পিএ)	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	জুন ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
নতুন প্রকল্প								
১.	ইনস্টলেশন অব সিঞ্জেল পয়েন্ট মুরিং (০১.৩.১০-৩১.১২.১২)	অনু	৯৫৪২৮ (৯২৯৯৬)	০ (০)	০	১৫৬৭ (১৫০০)	৮৪৩.৬৫ (৭৪৫.৩২) ৫৩.৮৪%	০.৮৮%
২.	কনস্ট্রাকশন অব এভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটি এ্যাট সিলেট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (০১.০১.১০-৩০.৬.১২)	অনু	৪১৪৬ (২৬৯৪)	০ (০)	০	২ (০)	২৭১.০০ (০) ১৩৫৫০%	(৬.৫৪%) ৬.৫৪%
৩.	কনস্ট্রাকশন অব এমএস স্টোরেজ ট্যাংক (১৭৫০০ ঘনমিটার ফ্লোটিং রোফ) এ্যাট ইআরএল (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২)	অনু	২১৫০ (১৪০২)	০ (০)	০	১০০ (০)	৯৪.৫০ (০) ৯৪.৫০	৪.৪০

		১০১৭২৪ (৯৭০৯২)			১৬৬৯ (১৫০০)	১২০৯.১৫ (৭৪৫.৩২) ৭২.৪৫%
--	--	-------------------	--	--	----------------	-------------------------------

-৩-

২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপিতে বিইআরসি'র ১টি টিএ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (পিএ)	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	জুন ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
১.	টিএ প্রজেক্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (০১.৯.০৮-৩০.৬.১২)	অনু	১০৬২ (৮৯৬)	৩৪০.১১ (২৭৩.৪৫)	৩২.০২%	২৬১ (২৩৪)	১২৯.২৭ (১০৯.০৯) ৪৯.৫৩%	৩৯.৮১% (৩৯.৫০%)

২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপিতে বিপিআই এর ১টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (পিএ)	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	জুন ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
১.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা সম্প্রসারণ (০১.০১.১০-৩১.১২.১১)	অনু	৫৭৯ (০)	০ (০)	-	৫ (০)	৪.৯০ (০) ৯৮%	০.৮৩%

২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপিতে পেট্রোবাংলা'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	জুন ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের)
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
ক.	বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহঃ							
	চলতি প্রকল্পঃ							
১.	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্গেনিং প্রকল্প (সং) (১.৭.০৩- ৩১.১২.১১)	অনু	২৫৬৫০ (২৩৬২৫)	১৬৬০৩.১২ (০)	৯৯.৩৯%	৩৬৫৫ (০)	৩৫৬২ (০) ৯৭.৪৬%	৮০.৩৫% (৬৫.৭১%)
২.	মোবারকপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প (১.১.০৬- ৩১.১২.১১)	সং অনু	৮৯২৬ (৬১৮৪)	৩৩৫.২৫ (০)	৫.৮২%	১৮২৫ (০)	১৪৯২.২৮ (০) ৮১.৭৭%	২২.৫৪% (২২.২৪%)
৩.	মুচাই ও আশুগঞ্জ এ কম্প্রসার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (১.১.০৬-৩০.৬.১১)	অনু	৩০৪০৮ (২০৯২৭)	৫৮২.৮৮ (২৫৯.৯০)	১.৯২%	২২৩ (১২০)	২৪৯.৮৮ (২৪৭.৩৮) ১১২.০৫%	২.৭৪% (২.৫৬%)
৪.	মনোহরদী-ধনুয়া-এলেঙ্গা-ঘমুনা সেতুর পূর্বপাড় গ্যাস সঞ্চালন লুপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১.১.০৬- ৩১.১২.১১)	অনু	৮৩৪৬২ (৫১৮৩৩)	২৮২৯২.২২ (১৬৭৮৭.৫৮)	৩৩.৮৯%	৬০০০ (২৭০০)	৬৩৯৪.৭২ (২৪৭৫.৭০) ১০৬.৫৮%	৪১.৫৫% (৩৯.২২%)
৫.	এপ্রাইজাল এন্ড ফিল্ড ডেভেলপমেন্ট (৩-ডি সাইসমিক সার্ভে) (সংশোধিত) (রশিদপুর, তিতাস, কৈলাশটিলা, সিলেট এবং বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডস) (মোট ১৬৪৪০, পিএ ৮১০০ লক্ষ টাকা) (১.১.০৬-৩১.১২.১১)	অনু	বিজিএফসিএ ল ৭৮৪৫ (৪২০০)	২৪৪২.৮০ (১০১৭.৫৫)	৩১.৮০%	৪৬১ (৪০০)	৫৯৭.২২ (৩৯১.৫২) ১২৯.৫৫%	৩৫.৬১% (৩৫.৬১%)
			এসজিএফএল ৮৫৯৫ (৩৯০০)	৪৭৫৭.৩০ (৩৭৫৯.২১)	৬১.২১%	২২০০ (০)	২২০০.০০ (০) ১০০%	৮৫.৬০% (৮৪.৩৬%)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	জুন ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের)
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
৬.	যমুনা সেতুর পশ্চিমপাড়া-নলকা, হাটিকুমরুল- ঈশ্বরদী-ভেড়ামারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (১.৭.০৬ - ৩০.৬.১১)	অনু	৬২৮৭০ (৩৪২১৮)	৩৮৬৬১.১২ (২২৫৭১.৩৭)	৬১.৪৯%	৯৪০০ (৪৮৫০)	১০০০৫.২০ (৪৪৯১.৪০) ১০৬.৪৪%	৭৭.৪০% (৭০.৮০%)
৭.	বনপাড়া-রাজশাহী গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (১.৭.০৬ - ৩০.৬.১২)	অনু	১৬১৫২ (৭৬২৯)	৭৩৩৬.৭৭ (৩৪৬১.০০)	৪৫.৪২%	৮০৫ (৪০৫)	৮১৬.২৮ (৪৪০.৮৩) ১০১.৪০%	৫০.৪৭% (৪৮.১৭%)
৮.	রাজশাহী শহর তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১.৭.০৬ - ৩১.১২.১১)	সং অননু	১০৫০০ (৪৫৭২)	৫৯০৮.৩২ (৩৭০০.৫৭)	৭২.৬৪%	৩১২৮ (৬৬৫)	৩১০৭.২১ (৬৭১.৫৩) ৯৯.৩৪%	৯৫.৩১% (৯২.৪৬%)
৯.	তিতাস গ্যাস সঞ্চালন এবং বিতরণ প্রকল্পের সিস্টেম লস হাসকরণ (১.৭.০৬ - ৩০.৬.১১)	অনু	১৬৬৬ (১৩৬৮)	১১৮২.৭০ (১১১৮.৪০)	৫২.৪০%	৪৬৩ (২৫২)	৪৪১.২৪ (২৪৫.২৩) ৯৫.৩০%	৭৮.৮৮% (৭৩.৩৮%)
১০.	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেল (১.৭.০৬ - ৩০.৬.১২)	সং অননু	১৪০০ (১১৩৪)	৮১৭.৮৩ (৭২১.৯৭)	৬২.৮৮%	৫৬৮ (৫২৫)	২১৫.৭৩ (১৮৮.৭০) ৩৭.৯৮%	৭৪.২৯% (৭৩.৫১%)
১১.	ভেড়ামারা-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (০১.৭.০৭-৩০.৬.১২)	অনু	৬৮৫২৯ (৩২৫৯৪)	৩৫৪৫৪.৩১ (২৫৭০১.১৩)	৫১.৭৩%	১০০০০ (৩৬০০)	১০৭৬০.৫০ (৪৯৫৬.২৫) ১০৭.৬১%	৬৭.৪৩% (৬০.৭৩%)
১২.	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন (০১.৯.০৭-৩০.৬.১২)	অনু	৭০১৭ (৪৮১৭)	২৯৬৭.৭৪ (০)	৪৩.৮০%	৫০০ (০)	২৭৪.২৪ (০) ৫৪.৮৫%	৪৭.৭১% (৪৬.২৫%)
১৩.	বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (০১.৭.০৭-৩১.১২.১২)	অনু	৬৮৫৪৬ (৪২৯২৬)	৪৫৫.৫৩ (২৯৪.২৯)	০.৬৭%	৩৫৮৫ (৪০)	৩৫৪৫.০০ (০) ৯৮.৮৮%	৫.৮৪% (৫.৪১%)
১৪.	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (০১.৭.০৮-৩১.৩.১২)	অনু	৬৮৬৯ (৫৩৩৯)	১২৬৭.৩০ (০)	১৮.৪৫%	১৯৫৮ (০)	১৭৬১.৮০ (০) ৮৯.৯৮৭%	৪৪.১০% (২০.৮৬%)
১৫.	সুন্দরপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (০১.৭.০৮-৩১.১২.১১)	অনু	৭৩৬৫ (৫৪৭৭)	২৯৩০.৮৮ (০)	৩৯.৭৮%	১৯৭৪ (০)	১৮২০.৭১ (০) ৯২.২৩%	৬৪.৫০% (৫৯.৪৫%)
১৬.	শ্রীকাইল তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন (কূপ # ২) প্রকল্প (০১.৭.০৮-৩১.১২.১১)	অনু	৮১১২ (০)	৮৪৬.৬৬ (০)	১০.৪৪%	১৬১৭ (০)	১৫৮২.০৭ (০) ৯৭.৮৪%	২৯.৯৪% (২৫.৯৫%)
১৭.	নবীগঞ্জ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২)	সং অননু	৩৭৫৪ (১৪৯৫)	৬৬১.০৫ (০)	১৪.৯৯%	১৫০০ (০)	১৪৮৮.৩১ (০) ৯৯.২২%	৪৮.৭৩% (৪৫.২৯%)
১৮.	তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন (০১.০১.১০৩০.৬.১৪)	অনু	১০০০০০ (৮১০০০)	২৬.৯৩ (০)	০.১৪%	২২৫ (২০০)	৭৩.৭৪ (০) ৩২.৭৭%	১.৯৬% (০.৭১%)
১৯.	সাপ্লাই ইফিসিয়েন্সি ইমপ্ৰুভমেন্ট অব টিজিটিডিসিএল (০১.০১.১০-৩১.১২)	অনু	৫৫৫২ (৩৪৭০)	১ (০)	০	১৩৭ (৬৫)	১৩২.৬৪ (৬৬.০৭) ৯৬.৮২%	২.৩৯% (০.৯৪%)
২০.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (০১.০১.১০-৩১.১২.১২)	অনু	৫৩০৫৪ (২৮০০০)	৬৮.৫৬ (০)	০.১২%	১০০ (০)	৯৬.০০ (০) ৯৬%	০.৩০% (০.২৮%)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	জুন ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
২১.	গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন প্রকল্প (০১.০১.১০-৩০.৬.১২)	অনু	৬৩৮৯৯ (৩৩৪৭১)	০ (০)	০	১ (০)	০ (০)	০
নতুন প্রকল্প								
২২.	অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম (বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ৫টি কুপ খনন ও ১টি কুপের ওয়ার্কওভার (০১.০১.১০-৩০.৬.১২) মোট ৭৬৫০০ (বৈঃ মুদ্রা ৬২৭৭১)	অনু	বিজিএফসিএল অংশ ৬৪৫০০ (০)	০ (০)	০	১৩৫ (০)	১৩২.৫৬ (০) ৯৮.১৯%	১.৩৭% (০.৩৩%)
	এসজিএফএল অংশ	অনু	১২০০০ (০)	০ (০)	০	১২৪ (০)	১১৮.৯৬ (০) ৯৫.৯৪%	২.৮৭%
২৩.	২-ডি সিসমিক সার্ভে আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম (০১.০১.১০-৩০.৬.১৩)	অনু	২৩০২৮ (১৯৪৭২)	০ (০)	০	২১০ (০)	১৭২.১০ (০) ৮১.৯৫%	০
২৪.	সালদা ৩.৪ ও ফেঙ্গুগঞ্জ ৪.৫ গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন (০১.০১.১০-৩১.১২.১১)	অনু	৩০৫৬৪ (২৪০২৮)	০ (০)	০	১২৩০০ (০)	১১৮৯৭.২৬ (০) ৯৬.৭৩%	৩৮.৯৩% (৩২.৪২%)
২৫.	কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর এ রিহ্যাবিলাইটেশন দ্যা এ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) (০১.১২.১০-৩১.১২.১১)	অনু	১৯০৫৩ (০)	০ (০)	০	১৯০০০ (০)	১৯০০০ (০) ১০০%	০
২৬.	চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (৩১.১২.১০- ৩০.৬.১৩)	অননু	৭৭৯২ (৩৭২২)	০ (০)	০	৯০০ (০)	৭৫৪.২৪ (০) ৮৩.৮০%	৯.৯৮% (১.৪২%)
	উপমোট (বিনিয়োগ প্রকল্প)					৮২৯৯৪ (১৩৮২২)	৮২৬৯১.৮৯ (১৪০৭৪.৬১) ৯৯.৬৪%	
খ. জেডিসিএফডুস্ত প্রকল্পঃ								
২৭.	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেঞ্জ (০১.৭.০৮-৩০.৬.১২) মোট ৩২৩২০	সং অননু	বাপেঞ্জ অংশ ২১৮২০ (০)	৮০২৪.৪৩ (০)	৪০.১৩%	৭৫০০ (০)	৬৯৫৪.৪৯ (০) ৯২.৭৩%	৭৪.৯০% (৪৮.৭১%)
	জেডিসিএফএল অংশ		১০৫০০ (০)	৩৭৯.৫৭ (০)	২.৭১%	৭৭০০ (০)	৫৩৩৯.২০ (০) ৬৯.৩৪%	৪০.৮৫% (৩৪.৯৬%)
	উপমোট		৩২৩২০ (০)			১৫২০০ (০)	১২২৯৩.৬৯ (০) ৮০.৮৮%	
২৮.	টি এ টু রিভিউ দ্যা এপ্রোচ ফর ইনক্রিজিং দ্যা এফিসিয়েন্সি অব গ্যাস ইউটিলাইজেশন ইন সারটাইন মেজর ইউজারস (০১.৭.১০-৩০.৬.১২)	অননু	৪২২ (১৯৩)	০ (০)	-	১০০ (০)	০.৭৩ (০) ০.৭৩%	০.৭৩%
						১৫৩০০ (০)	১২২৯৪.৪২ (০) ৮০.৩৬%	
	মোট		৬৯৩৭১৬.০৫ (৩৫২৩৯৬.১১)			৯৮২৯৪ (১৩৮২২)	৯৪৯৮৬.৩১ (১৪০৭৪.৬১) ৯৬.৬৩%	

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুঃ পর্ষায়	প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা)	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০১০-১১ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ)	জুন ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
				আর্থিক (পিএ)	বাস্তব (%)			
গ.	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ							
	চলতি প্রকল্প							
২৫.	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন অব মিনিষ্ট্রি অব পাওয়ার, এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস, পেট্রোবাংলা এন্ড ইটস কোম্পানীজ (১.৭.০৬-৩০.৬.১১)	সং অনু	১৯০৮ (১৪০০)	১৩৪.৬২ (০)	৭.০৬%	৩৮২ (৩০৬)	১৬৯.৯৩ (১২২.৪০) ৪৪.৪৮%	২৪.৫৪% (১৩.৭৩%)
২৬.	টি এ ফর স্ট্রেন্গেনিং প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব ইএমআরডি এবং পেট্রোবাংলা গ্রুপ (০১.১০.০৭-৩১.১২.১০)	সং অনু	২০৪৭ (১৬০২)	৩২৬.৭৫ (২১৯.৪৬)	২৫.৬০%	৪৯২ (৪৪৮)	১১.৩৫ (০) ২.৩১%	৩২.০০% (৩১.৬০%)
	উপমোট		৪৯৫৫ (৩০৬২)			৮৭৪ (৭৫৪)	১৮১.২৮ (১২২.৪০) ২০.৭৪%	
	সর্বমোট		৬৯৬৩ (৩৫৫৩)			১৯১৬৮ (১৪৫৭৬)	৯৫১৬৭.৫৯ (১৪১৯৭.০১) ৯৫.৯৭%	

(ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন)
সিনিয়র সহকারী প্রধান