

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়ঃ ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

ক. ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্প সংখ্যা | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে বরাদ্দ | | | অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত ব্যয় | | | বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার |
|------|--|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | মোট | জিওবি | পিএ | মোট | জিওবি | পিএ | |
| ১. | পেট্রোবাংলা'র বিনিয়োগ প্রকল্প | ২৫টি | ৭৯৩৯১ | ৩০৬৬৯ | ৪৮৭২২ | ১০৮০৫.৯৬ | ৯৩৪০.৭২ | ১৪৬৫.২৪ | ১৩.৬১% |
| ২. | পেট্রোবাংলা'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প | ২টি | ৭৬৪৯ | ৭৬৪৯ | ০ | ৭৭৬.৬৩ | ৭৭৬.৬৩ | ০ | ১০.১৫% |
| ৩. | পেট্রোবাংলা'র কারিগরি প্রকল্প | ২টি | ১৪৯৪ | ৪১৫ | ১০৭৯ | ২১৫.৭২ | ২৯.০১ | ১৮৬.৭১ | ১৪.৪৪% |
| | উপমোট | ২৯টি | ৮৮৫৩৪ | ৩৮৭৩৩ | ৪৯৮০১ | ১১৭৯৮.৩১ | ১০১৪৬.৩৬ | ১৬৫১.৯৫ | ১৩.৩৩% |
| ৪. | জিএসবি'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প | ১টি | ১৩০০ | ১৩০০ | ০ | ২.১৫ | ২.১৫ | ০ | ০.১৬% |
| ৫. | জিএসবি'র কারিগরি প্রকল্প | ১টি | ১৯০ | ০ | ১৯০ | ১৭.৮৫ | ০ | ১৭.৮৫ | ৯.৩৯% |
| | উপমোট | ২টি | ১৪৯০ | ১৩০০ | ১৯০ | ২০.০০ | ২.১৫ | ১৭.৮৫ | ১.৩৪% |
| ৬. | জাখস বিভাগের কারিগরি প্রকল্প (হাইড্রোকার্বন ইউনিট) | ১টি | ১০৬০ | ৬০ | ১০০০ | ৭৯.১৩ | ১৪.৪৩ | ৬৪.৭০ | ৭.৪৭% |
| ৭. | বিইআরসি'র কারিগরি প্রকল্প | ১টি | ৩৭০ | ৫০ | ৩২০ | ৫৪.৪২ | ৪.১৭ | ৫০.২৫ | ১৪.৭১% |
| ৮. | বিপিসি'র বিনিয়োগ প্রকল্প | ৩টি | ১৭৮০০ | ১৮০০ | ১৬০০০ | ৮৮১.৫৫ | ১১৪.৬৩ | ৭৬৬.৯২ | ৪.৯৫% |
| ৯. | বিপিআই এর বিনিয়োগ প্রকল্প | ১টি | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| | মোট | ৩৭টি | ১০৯২৫৫ | ৪১৯৪৪ | ৬৭৩১১ | ১২৮৩৩.৪১ | ১০২৮১.৭৪ | ২৫৫১.৬৭ | ১১.৭৫% |

খ. ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ও অবমুক্তিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্প সংখ্যা | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ | অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত অবমুক্তি | | | বরাদ্দের বিপরীতে অবমুক্তির শতকরা হার | অবমুক্তির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার |
|------|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | মোট | জিওবি | পিএ | | |
| ১. | পেট্রোবাংলা'র বিনিয়োগ প্রকল্প | ২৫টি | ৭৯৩৯১ | ৩১৪৯.৭৪ | ১৬৮৪.৫০ | ১৪৬৫.২৪ | ৩.৯৭% | ৩৪৩.০৭% |
| ২. | পেট্রোবাংলা'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প | ২টি | ৭৬৪৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩. | পেট্রোবাংলা'র কারিগরি প্রকল্প | ২টি | ১৪৯৪ | ২৮৫.৭১ | ৯৯.০০ | ১৮৬.৭১ | ১৯.১২% | ৭৫.৫০% |
| | উপমোট | ২৯টি | ৮৮৫৩৪ | ৩৪৩৫.৪৫ | ১৭৮৩.৫০ | ১৬৫১.৯৫ | ৩.৮৮% | ৩৪৩.৪৩% |
| ৪. | জিএসবি'র জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প | ১টি | ১৩০০ | ২৭৯.০০ | ২৭৯.০০ | ০ | ২১.৪৬% | ০.৭৭% |
| ৫. | জিএসবি'র কারিগরি প্রকল্প | ১টি | ১৯০ | ১৭.৮৫ | ০ | ১৭.৮৫ | ৯.৩৯% | ১০০% |
| | উপমোট | ২টি | ১৪৯০ | ২৯৬.৮৫ | ২৭৯.০০ | ১৭.৮৫ | ১৯.৯২% | ৬.৭৪% |
| ৬. | জাখস বিভাগের কারিগরি প্রকল্প (হাইড্রোকার্বন ইউনিট) | ১টি | ১০৬০ | ৯৪.৭০ | ৩০.০০ | ৬৪.৭০ | ৮.৯৩% | ৮৩.৫৬% |
| ৭. | বিইআরসি'র কারিগরি প্রকল্প | ১টি | ৩৭০ | ৬২.৭৫ | ১২.৫০ | ৫০.২৫ | ১৬.৯৬% | ৮৬.৭৩% |
| ৮. | বিপিসি'র বিনিয়োগ প্রকল্প | ৩টি | ১৭৮০০ | ৭৬৬.৯২ | ০ | ৭৬৬.৯২ | ৪.৩১% | ১১৪.৯৫% |
| ৯. | বিপিআই এর বিনিয়োগ প্রকল্প | ১টি | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| | মোট | ৩৭টি | ১০৯২৫৫ | ৪৬৫৬.৬৭ | ২১০৫.০০ | ২৫৫১.৬৭ | ৪.২৬% | ২৭৫.৫৯% |

গ. ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতির হারের মধ্যে তুলনাঃ

(লক্ষ টাকায়)

| অর্থ-বছর | এডিপিতে বরাদ্দ | | | বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি | | | অগ্রগতির শতকরা হার | অগ্রগতির শতকরা হারের হ্রাস/বৃদ্ধি |
|-----------|----------------|-------|-------|--------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | মোট | জিওবি | পিএ | মোট | জিওবি | পিএ | | |
| ২০১০-২০১১ | ৮৭৭৮৩ | ৬৯৭২২ | ১৮০৬১ | ৬৮৭৭.৮৫ | ৫৫১৯.৬২ | ১৩৫৮.২৩ | ৭.৮৩% | (+) ৩.৯২% |
| ২০১১-২০১২ | ১০৯২৫৫ | ৪১৯৪৪ | ৬৭৩১১ | ১২৮৩৩.৪১ | ১০২৮১.৭৪ | ২৫৫১.৬৭ | ১১.৭৫% | |

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে জিএসবি'র প্রকল্পসমূহঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল) | অনুঃ পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) | জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় | | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ) | অক্টোবর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%) | মন্তব্য/ ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের) |
|-------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|---|
| | | | | আর্থিক (পিএ) | বাস্তব (%) | | | |
| ১. ক. কারিগরি সহায়তা প্রকল্প | | | | | | | | |
| ১. | এনহেন্সিং ইনস্টিটিউশনাল সার্পোর্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব জিএসবি ফর মিটিগেশন অব জিওহাজার্ড ইন বাংলাদেশ (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২) | অনু | ৪৪০ (৩৯০) | ৩০০ (৩০০) | ৬৮.১৮% | ১৯০ (১৯০) | ১৭.৮৫ (১৭.৮৫) ৯.৩৯% | ৭২.২৪% (৬৯.৯০%) |
| খ. জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্প | | | | | | | | |
| ২. | স্ট্রেন্গেনিং দি রিসার্চ এন্ড এক্সপ্লোরেশন ক্যাপাবিলিটিজ অব জিএসবি (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২) | অনু | ৩৮২৩ (৩৫২) | ১৫৫৩.১২ (-) | ৪০.৬৩% | ১৩০০ (-) | ২.১৫ (০) ০.১৬% | ৪০.৬৮% (৪০.৬৮%) |
| | মোট | | ৫৮৬১ (৭৬২) | ১৮৫৩ (৩০০) | | ১৪৯০ (১৯০) | ২০.০০ (১৭.৮৫) ১.৩৪% | - |

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে এ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ১টি টিএ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল) | অনুঃ পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) | জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় | | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ) | অক্টোবর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%) | মন্তব্য/ ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের) |
|------|---|-----------------|--------------------------------------|--|---------------|--|---|---|
| | | | | আর্থিক (পিএ) | বাস্তব (%) | | | |
| ১. | স্ট্রেন্গেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট (২য় পর্যায়) (১.১.০৬-৩১.১২.১২) | অনু | ৩৬৯৮ (৩২৪৮) | ১৪৯৫.৮১ (১২৩৭.৬০) | ৪০.৪৫% | ১০৬০ (১০০০) | ৭৯.১৩ (৬৪.৭০) ৭.৪৭% | ৪২.৫৯% (৪২.৪২%) |

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে বিপিসি'র ৩টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল) | অনুঃ পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) | জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় | | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ) | অক্টোবর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%) | মন্তব্য/ ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের) |
|------|---|-----------------|--------------------------------------|--|---------------|--|---|---|
| | | | | আর্থিক (পিএ) | বাস্তব (%) | | | |
| ১. | ইনস্টলেশন অব সিঞ্জেল পয়েন্ট মুরিং (০১.৩.১০-৩১.১২.১২) | অনু | ৯৫৪২৮ (৯২৯৯৬) | ৮৩৫.৭৮ (৭৬৪.৪২) | ০.৮৮% | ১৬৫০০ (১৬০০০) | ৮৩৮.৩৫ (৭৬৬.৯২) ৫.০৮% | ১.৭৫% (১.৭৫%) |
| ২. | কনস্ট্রাকশন অব এভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটি এ্যাট সিলেট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (০১.০১.১০-৩০.৬.১২) | অনু | ৪১৪৬ (২৬৯৪) | ২৭১.০০ (-) | ৬.৫৪% | ৮০০ (-) | ৪০.২০ (০) ৫.০৩% | ৭.৩৮% (৭.৩৮%) |
| ৩. | কনস্ট্রাকশন অব এমএস স্টোরিজ ট্যাংক (১৭৫০০ ঘনমিটার ক্লাসিফিং রোফ) এ্যাট ইআরএল (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২) | অনু | ২১৫০ (১৪০২) | ৯৪.৫০ (-) | ৪.৪% | ৫০০ (-) | ৩.০০ (০) ০.৬০% | ০ |
| | মোট | | ১০১৭২৪ (৯৭০৯২) | ১২০১.২৮ (৭৬৪.৪২) | | ১৭৮০০ (১৬০০০) | ৮৮১.৫৫ (৭৬৬.৯২) ৪.৯৫% | - |

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে বিইআরসি'র ১টি টিএ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল) | অনুঃ পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) | জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ) | অক্টোবর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%) | মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের) |
|------|---|-----------------|--------------------------------------|--|---------------|--|---|---|
| | | | | আর্থিক (পিএ) | বাস্তব (%) | | | |
| ১. | টিএ প্রজেক্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলাটরি কমিশন (০১.৯.০৮-৩০.৬.১২) | অনু | ১০৬২ (৮৯৬) | ৪৬৯.৩৮ (৩৮২.৫৪) | ৩৯.৮১% | ৩৭০ (৩২০) | ৫৪.৪২ (৫০.২৫) ১৪.৭১% | ৪৯.৩২% (৪৬.৪৪%) |

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে বিপিআই এর ১টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল) | অনুঃ পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) | জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ) | অক্টোবর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%) | মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের) |
|------|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|---|
| | | | | আর্থিক (পিএ) | বাস্তব (%) | | | |
| ১. | বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা সম্প্রসারণ (০১.০১.১০-৩১.১২.১১) | অনু | ৫৭৯ (০) | ৪.৯০ (-) | ০.৮৩% | ১ (-) | - | - |

২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপিতে পেট্রোবাংলা'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল) | অনুঃ পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) | জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ) | অক্টোবর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%) | মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (পূর্ববর্তী মাসের) |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|--|
| | | | | আর্থিক (পিএ) | বাস্তব (%) | | | |
| ক. | বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহঃ | | | | | | | |
| ১. | অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্গেনিং প্রকল্প (সং) (১.৭.০৩- ৩১.১২.১১) | অনু | ২৫৬৫০ (২৩৬২৫) | ২০১৬৪.৬৫ (০) | ৭৮.৬১% | ৫০০ (০) | - | ৭৮.৬১% (৭৮.৬১%) |
| ২. | মোবারকপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (১.১.০৬- ৩১.১২.১১) (সং) | অনু | ৮৯২৬ (৬১৮৪) | ১৮১৮.৩৮ (০) | ২০.৩৭% | ১০০০ (০) | ২৩১.৪৯ (০) ২৩.১৫% | ২২.৯৬% (২১.৭৬%) |
| ৩. | মুচাই ও আশুগঞ্জ এ কম্প্রসার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (১.১.০৬-৩০.৬.১৩) | অনু | ৩০৪০৮ (২০৯২৭) | ৮০২.৮২ (৩৮৮.০৮) | ২.৬৪% | ৭৭০০ (৭৫০০) | ৫৩.৬০ (২০.১৩) ০.৭০% | ২.৮২% (২.৭৮%) |
| ৪. | মনোহরদী-খনুয়া-এলেঞ্জা-যমুনা সেতুর পূর্বপাড় গ্যাস সঞ্চালন লুপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১.১.০৬- ৩১.১২.১২) | অনু | ৮৩৪৬২ (৫১৮৩৩) | ৩১৬৪১.০৫ (১৭৪৬৪.১৬) | ৩৭.৯১% | ৮০০ (৭০০) | ৮৪৯.৫৪ (৩২২.৬৯) ১০৬.১৯% | ৩৮.৯৩% (৩৮.৫৪%) |
| ৫. | এপ্রাইজাল এন্ড ফিল্ড ডেভেলপমেন্ট (৩-ডি সাইসমিক সার্ভে) (সংশোধিত) (রেশিদপুর, তিতাস, কৈলাশটিলা, সিলেট এবং বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডস) (মোট ১৬৪৪০, পিএ ৮১০০ লক্ষ টাকা) (১.১.০৬-৩১.১২.১২) | অনু | বিজিএফসি এল ৭৮৪৫ (৪২০০) | ৩০৪১.৮৯ (২৪৭৮.৫৫) | ৩১.৮০% | ১১৭৫ (৪২৫) | ৪২.৪১ (০) ৩.৬১% | ৪২.৮২% (৩২.০২%) |
| | | | এসজিএফএ ল ৮৫৯৫ (৩৯০০) | ৬৮০৯.৯১ (৩৭৫৯.২১) | ৮৫.৫২% | ৭৫০ (০) | ২৮৯.৮৭ (০) ৩৮.৬৫% | ৮৯.২৩% (৮৬.৬৩%) |
| ৬. | যমুনা সেতুর পশ্চিমপাড়-নলকা, হাটিকুমরুল- দীশ্বরদী-ভেড়ামারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (১.৭.০৬ - ৩০.৬.১১) | অনু | ৬২৮৭০ (৩৪২১৮) | ৪৫৯৩০.৮৭ (২৭০৪৪.৬৬) | ৭৩.০৮% | ৫৮০০ (৫০০০) | ৮১৯.৪৫ (২০০.৪১) ১৪.১৩% | ৭৪.৩৮% (৭৪.১৪%) |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল) | অনুঃ পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) | জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ) | অক্টোবর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%) | মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি |
|------|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|---|
| | | | | আর্থিক (পিএ) | বাস্তব (%) | | | |
| ৭. | বনপাড়া-রাজশাহী গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (১.৭.০৬ - ৩১.১২.১২) | অনু | ১৬১৫২ (৭৬২৯) | ৮০১০.৪০ (৩৬৭৬.৮৭) | ৪৯.৫২% | ৩১০০ (২৩০০) | ২৩.৬৭ (৩.৪৮) ০.৭৬% | ৪৯.৭৪% (৪৯.৬৭%) |
| ৮. | রাজশাহী শহর তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (১.৭.০৬ - ৩১.১২.১১) (সং) | অনু | ১০৫০০ (৪৫৭২) | ৯০১৫.৫৩ (৪৩৭২.১০) | ৯৫.৩১% | ৭০০ (০) | ১৭৫.৭৬ (০) ২৫.১১% | ৯৮.১৭% (৯৭.৫৮%) |
| ৯. | আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স (১.৭.০৬ - ৩০.৬.১২) | সং অনু | ১৩৪০ (১১১৩) | ১০৩৩.৫৩ (৯১০.৬৮) | ৫৪.৬৮% | ২৫০ (২০০) | - | ৫৪.৬৮% (৫৪.৬৮%) |
| ১০. | ভেড়ামারা-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প (০১.৭.০৭-৩০.৬.১২) | অনু | ৬৮৫২৯ (৩২৫৯৪) | ৪৩২১৪.৭৪ (৩০৬২৭.৪৫) | ৬৩.০৬% | ১০৫০০ (৫০০০) | ৫৬৫৩.৪১ (৮১৮.৪৩) ৫৩.৮৪% | ৭১.৩১% (৭০.০০%) |
| ১১. | কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন (০১.৯.০৭-৩১.১২.১২) | অনু | ৭০১৭ (৪৮১৭) | ৩২৪১.৯৪ (০) | ৪৬.২০% | ১৫৫০ (০) | ৬০.০৬ (০) ৩.৮৭% | ৪৭.০৬% (৪৬.৫৬%) |
| ১২. | বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (০১.৭.০৭-৩১.১২.১২) | অনু | ৬৮৫৪৬ (৪২৯২৬) | ৩৯৩৫.৮৬ (২৮২.৮৩) | ৫.৭৯% | ১৬৫০০ (১৫০০০) | ৬৭৪.৫৫ (০) ৪.০৯% | ৬.৭৭% (৬.৭৭%) |
| ১৩. | সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (০১.৭.০৮-৩১.৩.১২) | অনু | ৬৮৬৯ (৫৩৩৯) | ৩০২৮.৮৫ (০) | ৪৪.১০% | ২৩১৭ (০) | ৩৮.৯৬ (০) ১.৬৮% | ৪৪.৬৭% (৪৪.৫৭%) |
| ১৪. | সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (০১.৭.০৮-৩১.১২.১১) | অনু | ৭৩৬৫ (৫৪৭৭) | ৪৬৮০.৫৯ (০) | ৬৩.৫৫% | ৬৬৫ (০) | ৮৫.৩৩ (০) ১২.৮৩% | ৬৪.৭০% (৬৪.৫৪%) |
| ১৫. | শ্রীকাইল তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন (কূপ # ২) প্রকল্প (০১.৭.০৮-৩১.১২.১১) | অনু | ৮১১২ (০) | ২৪২৮.৭৩ (০) | ২৯.৯৪% | ১৩০০ (০) | ৪৭.৫৩ (০) ৩.৬৬% | ৩০.৫৩% (৩০.৩৭%) |
| ১৬. | নবীগঞ্জ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (০১.৭.০৯-৩০.৬.১২) (সং) | অনু | ৩৭৫৪ (২৪৯৫) | ২১৪৯.৩৬ (০) | ৪৮.৭৩% | ৭০০ (০) | ৭২.৮০ (০) ১০.৪০% | ৫০.৩৮% (৪৯.৩৮%) |
| ১৭. | তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন (০১.০১.১০-৩০.৬.১৪) | অনু | ১০০০০০ (৮১০০০) | ১০০.৬৭ (০) | ১.৯৩% | ৩৯০ (৩৫০) | ৫.৬১ (০) ১.৪৪% | ২.০২% (১.৯৮%) |
| ১৮. | সাপ্লাই ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট অব টিজিটিডিসিএল (০১.০১.১০-৩১.১০.১২) | অনু | ৫৫৫২ (৩৪৭০) | ৬৭.৫৮ (০) | ১.২২% | ৪৯৭ (২৪৭) | ১০২.৩১ (১০০.১০) ২০.৫৯% | ৩.০৬% (৩.০৫%) |
| ১৯. | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প (০১.০১.১০-৩১.১২.১২) | অনু | ৫৩০৫৪ (২৮০০০) | ১৫১.৮৬ (০) | ০.২৯% | ১২৮০০ (১২০০০) | ৮.০২ (০) ০.০৬% | ০.৩১% (০.৩০%) |
| ২০. | গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন প্রকল্প (আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ) (০১.০১.১০-৩০.৬.১২) (সং) | অনু | ৭২৬৫৯.৫৭ (-) | ১৬.৮১ (০) | ০.০২% | ১০ (০) | - | ০.০২% (০.০২%) |
| ২১. | ২-ডি সিসমিক সার্ভে আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম (০১.০১.১০-৩০.৬.১৩) | অনু | ২৩০২৮ (১৯৪৭২) | ১৭২.১০ (০) | - | ৪০০ (০) | - | - |

| ক্রঃ | প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল) | অনুঃ পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) | জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | | ২০১১-১২ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ মোট (পিএ) | অক্টোবর ১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট (বৈঃ মুদ্রা) বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি (%) | মন্তব্য/ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|---|
| | | | | আর্থিক (পিএ) | বাস্তব (%) | | | |
| ২২. | অগমেটেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম (বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ৫টি কুপ খনন ও ১টি কুপের ওয়ার্কওভার (০১.০১.১০-৩০.৬.১৩) মোট ৭৬৫০০ (বৈঃ মুদ্রা ৬২৭৭১) | বিজিএফসিএল অংশ | | ১৩২.৫৬ | ১.৩৭% | ৫১৪ | ১৭.০৮ | ৬.৫৯% |
| | | অনু | ৬৪৫০০ (০) | (০) | | (০) | (০) | (৬.০৩%) |
| | | এসজিএফএল অংশ | | ১১৮.৯৬ | ২.৮৭% | ১৮৬ | ৩১৩.৪২ | ৫.১৭% |
| | | অনু | ১২০০০ (০) | (০) | | (০) | (০) | (৪.০২%) |
| ২৩. | সালদা ৩,৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ ৪,৫ গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন (০১.০১.১০-৩০.৬.১২) | অনু | ৩০৫৬৪ (২৪০২৮) | ১১৮৯৭.২৬ (০) | ৩৮.৯৩% | ৭৫০০ (০) | ১৯৮.৬২ (০) | ৩৯.৫৮% (৩৯.১৮%) |
| ২৪. | কমপেন্সেশন প্যাকেজ ফর এ রিহ্যাবিলাইটিং দ্যা এ্যাফেকটেড পিপল অব বড়পুকুরিয়া কোল মাইন (সেন্ট্রাল পার্ট) (০১.১২.১০-৩১.১২.১১) | অনু | ১৯০৫৩ (০) | ১৯০০০ (০) | - | ১ (০) | - | - |
| ২৫. | চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প (১.৭.০৬- ৩০.৬.১৩) | অনু | ৭৭৯২ (৩৭২২) | ৭৫৪.২৪ (০) | ৯.৬৮% | ১৭৮৬ (০) | ১০৪২.৪৭ (০) | ২৩.০৬% (১৯.৩০%) |
| | উপমোট (বিনিয়োগ প্রকল্প) | | ৮১৫৩৫১ (৫২০২৩৭) | | | ৭৯৩৯১ (৪৮৭২২) | ১০৮০৫.৯৬ (১৪৬৫.২৪) | ১৩.৬১% |
| খ. | জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্পঃ | | | | | | | |
| ২৬. | এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স (০১.৭.০৮-৩০.৬.১২) (সং) মোট ৩২৩২০ | বাপেক্স অংশ | | ১৪৯৭৯.৪৪ | ৬৮.৭১% | ৫১০০ | ৪০.৭৭ | ৬৮.৯০% |
| | | অনু | ২০০০০ (০) | (০) | | (০) | (০) | (৬৮.৮৩%) |
| | | কেজিডিসিএল অংশ | | ৫৭১৯.২৭ | ৫৪.৫৭% | ২৪০০ | ৭২০.৬৬ | ৬১.৪৪% |
| | | অনু | ১৪০০০ (০) | (০) | | (০) | (০) | (৫৪.৫৯%) |
| | উপমোট | | ৩৪০০০ (২৬৫১০) | ২০৬৯৮.৭১ | | ৭৫০০ (০) | ৭৬১.৪৩ (০) | - |
| ২৭. | টি এ টু রিভিউ দ্যা এপ্রোচ ফর ইনক্রিজিং দ্যা এফিসিয়েন্সি অব গ্যাস ইউটিলাইজেশন ইন সারটাইন মেজর ইউজারস (০১.৭.১০-৩০.৬.১২) | অনু | ৪২২ (১৯৩) | ০.৭৩ (০) | ০.১৭% | ১৪৯ (০) | ১৫.২০ (০) | ৩.৭৭% (৩.৫৬%) |
| | মোট | | ৩৪৪২২.০০ (২৬৭০৩) | | | ৭৬৪৯ (০) | ৭৭৬.৬৩ (০) | - |
| গ. | কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ | | | | | | | |
| ২৮. | টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস ডিভিশন অব মিনিষ্ট্রি অব পাওয়ার, এনার্জি এন্ড মিনারেল রিসোর্সেস, পেট্রোবাংলা এন্ড ইটস কোম্পানীজ (সং) (১.৭.০৬-৩০.৬.১২) | অনু | ৯৭২.১৬ (৬১২) | ২৮১.৮৮ (০) | ২৮.৯৯% | ৬৮৯ (৪৯০) | ১৮৬.৩৬ (১৮৩.৬০) | ৫৫.৮৪% (৫৫.৮৪%) |
| | | | | | | | ২৭.০৫% | |
| ২৯. | টি এ ফর স্ট্রেন্গেনিং প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব ইএমআরডি এবং পেট্রোবাংলা গ্রুপ (সং) (০১.১০.০৭ -৩১.১২.১২) | অনু | ২২০৭ (১৬০২) | ৩৩৮.১০ (২১৯.৪৬) | ৩২% | ৮০৫ (৫৮৯) | ২৯.৩৬ (৩.১১) | ৩৪.৩৮% (৩৩.০৬%) |
| | | | | | | | ৩.৬৫% | |
| | উপমোট | | ৩১৭৯ (২১৮৯) | | | ১৪৯৪ (১০৭৯) | ২১৫.৭২ (১৮৬.৭১) | - |
| | সর্বমোট | | ৮৫২৯৫২ (৩১৮৯৯৩) | | | ৮৮৫৩৪ (৪৯৮০১) | ১১৭৯৮.৩১ (১৬৫১.৯৫) | - |

স্বাক্ষরিত/-

২২.১১.১১

(ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন)
সিনিয়র সহকারী প্রধান